



| Fasering werkzaamheden:   |   |   |    |
|---|---|---|----|
| <span style="color: red;">■</span>  | Fase 1: van 7 t/m 21 februari - N9 t/m parkeerplaats  |   |    |
| <span style="color: green;">■</span>  | Fase 2: van 21 februari t/m 11 maart - parkeerplaats tot Belkmerweg                               |   |    |
| <span style="color: blue;">■</span>   | Fase 3: van 14 maart t/m 25 maart - kruising Zeeweg/ Belkmerweg                                   |   |    |
| <span style="color: pink;">■</span>   | Fase 4: van 15 maart t/m 25 maart - parkeerplaats   |   |    |
| <span style="border: 1px dashed black; display: inline-block; width: 10px; height: 10px;"></span> | Fase 5: vijf dagen  |   |    |
|   | Bij fase 5 wordt bij mooi weer de laatste laag asfalt en het beton aangebracht op het gehele werk |   |    |
| project<br>Herinrichting Zeeweg tussen N9 en Belkmerweg<br>in Sint Maartensvlotbrug               |   | schaal<br>1:1000  |    |
| onderdeel<br>Fasering werkzaamheden   |   | formaat<br>A3   |    |
|   |   | datum<br>13-12-2021   |    |
|   |   | blad<br>1 van 1   |    |
|   |   | status<br>Definitief  |    |
| <b>Ruimtelijke Projecten</b>  |   |   |    |
| getekend  | RvB   | gezien  | HV |
| project nr.   | 07-2018-002   |   |    |
| tekening nr.  | 07-2018-002-FW  |   |    |
|   |   |  <b>GEMEENTE Schagen</b> |    |